

2023 年楚怡改扩建专项资金项目支出 绩效评价报告



部门概况	专项名称	2023 年楚怡改扩建专项资金
	年度预算金额	2597.39 万元
	项目主管部门	教育局
	项目立项目的	1、建设楚怡改扩建项目，在 2023 年底前完成工程的 60%； 2、增加 200 个学位； 3、达到校园面积和校舍面积的中职办学条件标准。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	陆续下达多笔中央级、省级、市级楚怡改扩建专项资金，2022 年结转潭财教(2022)0422 号 400 万元，2023 年下达潭财教[2023]0317 号 580 万、潭财教(2023)0329 号 223 万元、潭财教(2023)0370 号 797 万、潭财教(2023)346 号 426 万、潭财债(2023)0054 号 200 万元(市级资金)，潭财教(2023)0438 号 25 万元，共 2651 万元至我校。截至 2023 年 12 月底，楚怡改扩建专项资金已使用 2597.39 万元，支付工程进度款、安全文明施工费、咨询服务费、设计费等。
	项目绩效目标完成情况	1、建设楚怡改扩建项目，在 2023 年底前已经完成工程的 70%，目前项目形象进度已至外架拆除完毕，完成产值约 4500 万元； 3、已增加 200 个学位； 3、已达到校园面积和校舍面积的中职办学条件标准。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	总体绩效目标基本完成，没有偏离绩效目标。 因楚怡改扩建项目所需资金较大，现基本上是中央级、省级别资金下达 2451 万，市级资金下达 200 万，需按进度申请专项资金，后续工程所需资金比较紧张。
	改进措施	积极和财政局各部门衔接，积极申请楚怡专项资金，确保及时支付工程款。根据下达资金，责任

		到人，更合理地使用资金。施工过程中严格按照各项制度执行，合理安排施工工期，加快工程进度，保障施工安全，提高资金使用效益。
	其他需要 说明问题	无